

Luvansaaaja			IV-työnjohtaja	
Kaup.osa/kylä	Korttelin n:o	Tontin n:o/tilan Rn:o	Osoite	Lupatunnus

SUORITETTU TEHTÄVÄ	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Vastuuhenkilön allekirjoitus
Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Aloituskokouksesta on sovittu			
Viralliset / leimatut IV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
Lämmön- ja paloeristeet tarkastettu			
Palon ja savun leviämistä rajoittavat laitteet tarkastettu			
Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
Ilmanvaihtolaitteiston äänitasot asetuksen mukaisesti			
Ulospuhallusilma johdettu ulos rakennuksesta asetuksen mukaisesti			
Virtausreitit tarkastettu (makuuhuoneiden, keittiön, pesu- ja WC-tilojen oviin kynnyksraot (15mm) tai vast. virtaussäleiköt)			
Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käytön ja huollon opastus annettu			
IV-työnjohtaja suorittanut muuttotarkastuksen (kuittaa yllä olevat päivätyt tarkastukset)			
IV-työnjohtaja suorittanut lopputarkastuksen (kuittaa yllä olevat päivätyt tarkastukset)			
Loppukatselmus pidetty			

Hakemus IV-työnjohtajaksi on jätettävä Rakennusvalvontaan ennen IV-töiden aloitusta